

Kundencheckliste Klimawindkanal

(Rot markierte Felder sind Pflichtangaben)

1. Terminplanung

Messdatum:	
Beginn (Uhrzeit):	
Dauer inkl. Fahrzeugumbau/Konditionierung (h):	

2. Kunde

Firma / Ansprechpartner:	
Telefon (Festnetz oder Mobil):	
Anzahl weiterer Personen:	

3. Fahrzeuge

Anzahl:	
Fahrzeugtypen:	
Anlieferung bei Modine (Datum/Uhrzeit):	
Hinweis: Die Anlieferung kann nach Vereinbarung erfolgen.	
Anlieferungsart:	<input type="checkbox"/> Spedition <input type="checkbox"/> Eigene Anfahrt mit dem Messfahrzeug
Antriebsarten:	<input type="checkbox"/> Frontantrieb <input type="checkbox"/> Heckantrieb <input type="checkbox"/> Allradantrieb
Geheimhaltung:	<input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Einzelne Komponenten: <input type="checkbox"/> Hoch
Fesselung: (Bitte immer Abschleppösen mitbringen!)	Hinten: <input type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input type="checkbox"/> Abschleppöse
	Vorne: <input type="checkbox"/> Radnabenfesselung <input type="checkbox"/> Abschleppöse
Kraftstoff:	<input type="checkbox"/> Super Plus (ROZ 98) <input type="checkbox"/> Sommerdiesel <input type="checkbox"/> Sonstige:
Hinweis zur Abgasanlage:	Falls die Auspuffstutzen bündig mit der Karosserie sind und Geschwindigkeiten über 200 km/h gefahren werden, bitte einen Verlängerungsadapter nach hinten (20-30 cm) mitbringen!
Sonstige Bemerkungen (Bitte eintragen):	

4. Vorbereitung

Rollenräder:	<input type="checkbox"/> Montiert <input type="checkbox"/> Werden mit angeliefert <input type="checkbox"/> Im Lager bei Modine
Kann der Fahrzeugaufbau im Prüfstand vorab durch Modine erfolgen? Falls ja, welches Fahrzeug?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Messtechnik (Benötigte Anschlüsse/Kabel):	<input type="checkbox"/> RS232 <input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> Ethernet gekreuzt <input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Sonstige
Zusatzrüstung von Modine?	
Umbaumaßnahmen:	
Monteur von Modine?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

5. Messprogramm

Start:	Temperatur(°C)	Feuchte(%)	Vorkond.(h)
Messpunkte:	<input type="checkbox"/> Vmax. <input type="checkbox"/> Bergfahrt <input type="checkbox"/> Zyklus (Bitte Daten durchgeben!) <input type="checkbox"/> Stop&Go		
	<input type="checkbox"/> Sonstige:		
Fahrzeugparameter für Fahrzeug 1:	Masse (kg)	F0 (N)	F1 (N/km/h)
	F2 (N/(km/h) ²)	A (m ²)	Cx
	Rho (kg/m ³)	oder <input type="checkbox"/> Werte einer Ausrollkurve werden vorgelegt	
Datentransfer der Kanaldaten:	<input type="checkbox"/> Online, über bereitgestellte dbc-Datei <input type="checkbox"/> Übergabe nach der Messung durch Modine		

6. Bedienung

Fahrzeugbedienung:	<input type="checkbox"/> Eigener Fahrer <input type="checkbox"/> Fahrer von Modine
	<input type="checkbox"/> E-Gas (Nur möglich, wenn nachstehende Punkte abschließend mit "Ja" bestätigt werden können)
Löschanlage im Fahrzeug vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (Hinweis: Benötigte Teile können vorab von Modine bereit gestellt werden)
Notaus-Betätigung Fahrzeug u. Löschanlage vom Kontrollraum aus möglich?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein